

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO
SETTORE LL.PP. - URBANISTICA

N. 127 del 17/06/2023

OGGETTO :

P.N.R.R. M.2.C.4 INV. 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GAYS" - CIG 9384945D9A - CUP G72E22000350006 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di giugno nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio,
svolto preliminarmente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il controllo di regolarità amministrativa del presente atto

adotta la seguente determinazione;

OGGETTO: P.N.R.R. M.2.C.4 INV. 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GAYS" - CIG 9384945D9A - CUP G72E22000350006 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del TUEL n. 267/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 4 e 17;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi” (ROUS), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 31/10/2019;

Visto il Decreto del Sindaco, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del settore;

Visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/07/2004;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2017;

Richiamati i seguenti atti :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

- deliberazione della giunta comunale n. 43 del 29.04.2023 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2023-2024”;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamati:

- la Legge 27.12.2019 n. 160, art. 1 commi 29 – 37;
- i Decreti del Ministero dell’Interno 14 e 30 gennaio 2020 recanti l’assegnazione ai comuni per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile sulla base della popolazione residente al 01.01.2018 (per il Comune di Valperga € 50.000,00 annui);
- il Comunicato della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 17.12.2021 con il quale viene reso noto che tale contributo è confluito nel P.N.R.R. M.2.C.4.-INV.2.2;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 156 del 11.08.2022 con la quale è stato affidato allo studio tecnico associato “SD PROGETTI”, con sede in Favria (TO) – Via Lenin Sormano n. 4, l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e certificato di regolare esecuzione, dei lavori di “*Efficientamento energetico della Scuola Primaria A. Gays*”
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 24.08.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “*Efficientamento energetico della Scuola Primaria A. Gays*” nell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 36.698,56 per lavori a base d’asta;
- le proprie determinazioni:
 - n. 176 del 31.08.2022 con la quale è stata individuata la modalità di affidamento dei lavori;
 - n. 179 del 09.09.2022 con la quale i lavori sono stati affidati, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’impresa AIMONE IMPIANTI S.n.c. di Aimone Stefano & C. di Valperga (TO) per l’importo di € 32.207,28 di cui € 32.052,88 per lavori e € 154,40 per

oneri di sicurezza, oltre I.V.A. al 10% = € 35.428,01, al netto dell'offerta ribasso del 12,29%;

- n. 42 del 04.03.2023 con la quale è stato approvato il SAL n. 1 ed il Certificato di Pagamento n. 1;
- n. 98 del 05.05.2023 con la quale si è preso atto dell'ordine di servizio del Direttore dei Lavori datato 01.02.2023 e la conferma dell'affidamento delle opere di completamento alla AIMONE IMPIANTI S.n.c.;
- n. 121 del 13.06.2023 con la quale è stata rettificata ed integrata la propria determinazione n. 156 dell'11.08.2023;
- n. 122 del 13.06.2023 con la quale sono state integrate le proprie determinazioni n. 176 del 31.08.2022 e n. 179 del 9.9.2022;

Dato atto che i lavori:

- sono iniziati in data 13.09.2022, come da verbale di consegna lavori in pari data;
- sono stati sospesi in data 15.09.2022, come da verbale di sospensione n. 1 in pari data;
- sono stati ripresi in data 21.12.2022, come da verbale di ripresa lavori n. 1 in pari data;
- sono stati sospesi in data 15.03.2023, come da verbale di sospensione n. 2 in pari data;
- sono stati ripresi in data 09.05.2023, come da verbale di ripresa lavori n. 2 in pari data;
- sono stati ultimati in data 13.05.2023, come da verbale di ultimazione lavori in pari data;

Visti gli atti di contabilità finale a firma del Per.Ind. Santomauro Alessandro dello Studio tecnico associato "SD PROGETTI", ed in particolare: il registro di contabilità, il libretto delle misure, datati 15.05.2023, lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, datati 16.05.2023;

Visto che dagli atti su citati risulta che l'importo dei lavori di efficientamento energetico della Scuola primaria A. Gays ammonta a complessivi € 32.680,65 oltre I.V.A. al 10%, di cui:

- € 32.207,28 per i lavori di cui al contratto principale affidati con determina n. 179 del 9.9.2022;
- € 473,37 per i lavori di cui all'ordine di servizio del 01.02.2023, spesa impegnata con determina n. 98 del 5.5.2023;

e pertanto per un importo complessivo compresa I.V.A. al 10% pari ad € 35.948,72;

Dato atto che, come indicato nel certificato di regolare esecuzione, la somma spettante alla AIMONE IMPIANTI S.n.c. a saldo dei lavori eseguiti ed al netto di quanto già corrisposto con il primo certificato di pagamento ammonta a complessivi € 882,97 oltre I.V.A. al 10%, di cui € 409,60, oltre I.V.A. al 10% = € 450,56 per i lavori di cui al contratto principale ed € 473,37 oltre I.V.A. al 10% = € 520,71 per i lavori di cui all'ordine di servizio del 01.02.2023;

Ritenuto provvedere all'approvazione degli atti succitati;

Dato atto che il finanziamento dei lavori, nell'importo complessivo del contratto di affidamento e dell'ordine di servizio del 1.2.2023, pari ad € 35.948,72 è previsto al codice di bilancio 04.02.02.2, capitolo 3132/4 denominato "P.N.R.R. M.2.C.4 INT. 2.2 – CUP G72E22000350006 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA" in competenza esercizio finanziario 2023 del bilancio 2023/2025 (impegni nn. 61/1 e 61/2 anno 2023);

Visto il D.U.R.C. regolare della AIMONE IMPIANTI S.n.c., acquisito on line dall'Ente, avente scadenza validità il 06.10.2023 (Protocollo INAIL_39011884);

Dato atto che il codice identificativo da riportare sugli strumenti di pagamento è CIG 9384945D9A ed il codice CUP è G72E22000350006;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e richiamate le norme ancora in vigore del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 183 e 184 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'istruttoria del settore lavori pubblici-urbanistica, in merito all'adozione del presente atto;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 03.08.2009, e che l'impegno ed il conseguente pagamento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo stato finale, il registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di *"Efficientamento energetico della Scuola Primaria A. Gays"*;

2. di approvare il quadro finale-consuntivo dei lavori sottostante e di attestarne, con il presente provvedimento, la liquidabilità della spesa:

➤ Lavori	€ 32.052,88
➤ Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 154,40
Importo lavori di cui al contratto principale (det. 179/2022)	€ 32.207,28
Importo lavori di cui all'ordine di servizio del 01.02.2023 (det. 98/2023)	€ 473,37
Totale importo lavori	€ 32.680,65
➤ Somme a disposizione dell'Amm.ne	
• Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 e coordinamento	€ 4.924,84
• Cassa previdenziale 5% su spese tecniche	€ 246,24
• I.V.A. 10% sui lavori del contratto principale	€ 3.220,73
• I.V.A. 10% sui lavori ordine di servizio del 01.02.2023	€ 47,34
• I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	€ 1.137,63
Totale somme a disposizione	€ 9.576,78
TOTALE COMPLESSIVO	€ 42.257,43

3. di liquidare alla AIMONE IMPIANTI S.n.c. di Aimone Stefano & C., con sede legale in Valperga (TO) – Via Dante Alighieri n. 15, per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della Scuola primaria A. Gays l'importo a saldo di € 882,97 oltre I.V.A. al 10% = € 971,27 così distinto:

- € 450,56 compresa I.V.A. al 10% per i lavori di cui al contratto principale affidati con determina n. 179 del 9.9.2022;
- € 520,71 compresa I.V.A. al 10% per i lavori di cui all'ordine di servizio del 01.02.2023, spesa impegnata con determina n. 98 del 5.5.2023;

4. di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni relative al presente atto è contestuale allo stesso essendo la prestazione già resa;

5. di aver accertato che gli impegni di spesa ed i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la realizzazione dell'opera risulta un'economia di € 7.742,57;
7. di svincolare con il presente atto la garanzia definitiva prestata dalla AIMONE IMPIANTI s.n.c., costituita mediante polizza assicurativa n. 1/65222/96/189060762 emessa in data 13.09.2022 dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – Agenzia di Cuorgnè;
8. di trasmettere la presente determinazione all'impresa affidataria dei lavori;
9. la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3.1.2013 in riferimento all'art. 147 e segg. TUEL e legge 213/2012, e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
10. di dare altresì atto che il presente atto è rilevante ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno se presente, si attesta che:

- ☒ non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'artt. 5 e 6 del Codice di comportamento del comune di Valperga, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19/12/2013;
- ☒ non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Valperga.

VALPERGA 17/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

Arch. Giancarlo SANDRETTO
